STROMWERX
PROTOKOLL

Prüfprotokoll P-2026-0001

STROMWERX Protokoll · Version 1 · erstellt am 24.09.2026

Betrieb (Prüfunternehmen)

Name	Elektro Beispiel GmbH

Auftraggeber (Anlagenkunde)

Name	Wäscherei Muster e. K.
Anschrift	Musterstraße 2, 12345 Musterstadt
Ansprechpartner	Egon Muster

Prüfobjekt und Prüfung

Prüfobjekt	Hauptverteiler Waschhaus
Standort	Waschhaus, Erdgeschoss
Prüfart	Wiederholungsprüfung ortsfester Anlagen (VDE 0105-100)
Prüfer	Max Beispiel · Elektrofachkraft
Prüfdatum	24.09.2026

Sichtprüfung

Prüfpunkt	Ergebnis
Gehäuse und Abdeckungen unbeschädigt und geschlossen	i. O.
Kennzeichnung und Beschilderung vorhanden und lesbar	i. O.
Zugänglichkeit des Verteilers ist frei	i. O.
Leitungen und Leitungswege ohne sichtbare Beschädigung	i. O.

Messwerte

Messpunkt	Messwert	Grenzwert	Bewertung
Schutzleiterwiderstand	0,18 Ω	0,3 Ω <=	✓ **i. O.**
Isolationswiderstand	78,4 MΩ	1 MΩ >=	✓ **i. O.**
Auslösezeit Fehlerstromschutzschalter	12 ms	300 ms <=	✓ **i. O.**

Mängel

Beschreibung	Dringlichkeit	Status	Fotos

Prüfsumme (Inhalt, SHA-256): 5c97f1ea60234518972dc06be534361702f7d90fa4c026d57af2a408c287a887

Kennzeichnung eines Leistungsschutzschalters ist nicht lesbar — bitte im Rahmen der nächsten Instandhaltung ersetzen.	hinweis	unbehoben	

Gesamtergebnis


✓ bestanden

Bemerkung

Beispielprotokoll mit fiktiven Daten, erzeugt von scripts/erzeuge-beispiel-pdf.php.

Unterschriften

Prüfer



Prüfsumme Inhalt (SHA-256): 5c97f1ea60234518972dc06be534361702f7d90fa4c026d57af2a408c287a887 · Dieses Protokoll wurde elektronisch erstellt und mit dem Abschluss unveränderbar archiviert.

Erstellt mit STROMWERX Protokoll